

Prot. n. 81633 /mb/AR

Mestre li 16 settembre 2019

Spett.le  
**COMITATO ZONA NORD OVEST**  
Alla c. a. del Presidente Dott. Giancarlo Bergamo

**COMITATO CA' PIRAMI**  
Alla c.a. del Presidente Sig. Fabio Gerotto

E p.c. a  
Alla c.a. del **COMUNE DI JESOLO**  
Sindaco Valerio Zoggia *dott.*

**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**  
SETTORE AMBIENTE  
Alla c.a. del Dirigente dott. Massimo Gattolin

**CONSIGLIO DI BACINO**  
**LAGUNA DI VENEZIA**  
Alla c.a. del Direttore dott.ssa Luisa Tiraoro

Oggetto: richiesta informazioni per aggiornamento/comitati Zona Nord Ovest e Cà Pirami.  
Risposte

Gentili Presidenti,

in riferimento alla richiesta in oggetto, inviata alla scrivente in data 22/08/2019 si riporta quanto segue.

\* ^ o ^ o \*

REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE CA' PIRAMI – PASSARELLA DI SOTTO.

- 1) Il relativo progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di Jesolo con premesso di costruire n. T/2019/5917 comunicato in data 09/08/2019;
- 2) Il progetto è stato verificato dall'ing. Dal Borgo con verbale sottoscritto in data 30/08/2019;
- 3) L'intera documentazione è stata inviata in data 05/09/2019 al settore gare-appalti di Veritas s.p.a. per l'espletamento della relativa gara per l'appalto dei lavori; si ritiene che la durata della procedura sia di circa 3 mesi (settembre, ottobre, novembre);
- 4) L'avvio dei lavori si stima per dicembre 2019. A tal uopo si deve ricordare che con la proprietà confinante era stato preso l'accordo di evitare le interferenze con le tempistiche dei raccolti, in particolare il vigneto per lo spostamento dell'asse stradale di Via Tram.

REALIZZAZIONE DELLA FASCIA BOSCATATA A PERIMETRO DELLA DISCARICA DI PIAVE  
NUOVO.

- 1) Dopo la definizione degli accordi con ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con il sito della discarica completata prima di Pasqua 2019, sono iniziate le operazioni di picchettamento per il successivo frazionamento dei terreni;
- 2) Nel mese di maggio causa le cattive condizioni meteorologiche (pioggia) non è stato possibile effettuare il picchettamento e pertanto esso è stato effettuato nel mese successivo;
- 3) Alla data del 19 agosto sono stati eseguiti i frazionamenti di tutti i terreni ad eccezione di una singola proprietà che non ha mai risposto agli inviti della scrivente;
- 4) In data 28/08/2019 è avvenuto il materiale accatastamento dei terreni oggetto di futura acquisizione da parte della scrivente;
- 5) In data 12 settembre l'ufficio legale della società ha iniziato la redazione dei singoli contratti di compravendita da sottoscrivere avanti il Notaio per la definitiva acquisizione da parte della scrivente;
- 6) Il procedimento di acquisizione dovrebbe essere terminato tra la fine del mese di settembre e l'inizio del mese di ottobre;
- 7) Nel frattempo in data 21/08/2019 è avvenuto l'incontro con il dott. Roberto Fiorentin Direttore del Vivaio presso l'Azienda Regionale per i Settori Agricolo e Forestale della regione Veneto: nell'incontro è stato concordato l'assistenza tecnico specialistica del Vivaio Regionale per la fornitura e dimensionamento dell'impianto forestale nel rispetto delle specie autoctone e l'individuazione dell'essenza arborea "sempreverde" di origine autoctona (leccio – quercus ilex)) da inserire nella fascia boscata compatibilmente con le prescrizioni realizzative della medesima stabilite dalla Commissione VIA della Città Metropolitana;
- 8) In data 10/09/2019 sono state ordinate le piante dal Vivaio Forestale Regionale di Veneto Agricoltura;
- 9) Entro il mese di ottobre verrà avviato l'iter per l'appalto delle opere delle attività di preparazione del terreno ed impianto delle essenze arboree ed arbustive, si ritiene che l'attività avrà svolgimento nel periodo gennaio/febbraio 2020;
- 10) La larghezza della fascia boscata rimane confermata così come prescritto e come riportato nelle tavole progettuali al lordo fasce di rispetto e servitù previste dalla normativa.

MESSA IN SICUREZZA E MONITORAGGIO DELLA VECCHIA DISCARICA IN  
CORRISPONDENZA DEL LOTTO OVEST

Sono corretti i rilievi dei Comitati, tant'è vero che Veritas, nel mese di luglio ha integrato la documentazione correggendo i refusi e pertanto:

- i metri di lunghezza della tubazione macrofessurata DN200 sono 1350 e non 425.
- i pozzi verticali di raccolta e collettamento del percolato proveniente dalle trincee sono 11 e non 05.

Nella speranza di essere stato sufficientemente chiaro e rimanendo a disposizione per ulteriori e/o eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.

Il Direttore Generale  
- dott. Andrea Razzini -

